

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

AGENCE URBAINE DE MARRAKECH



المملكة المغربية

وزارة التعمير

الوكالة الحضرية لمراكش

ÉTAT DES DOCUMENTS D'URBANISME

Septembre 2015

PREFECTURE MARRAKECH

Intitulé du Document	Maître d'œuvre	Date de l'ordre de service	Date du CTL	Date E.P	Date C.C	Etat d'avancement	Phase prochaine
PAC Ouahat Sidi Brahim	Souad Belkeziz	19/10/2011	19/06/2014	du 12/01/2015 au 11/02/2015		<ul style="list-style-type: none"> - 4^{ème} phase : documents nécessaires pour E.P approuvés le 27/11/2014 - La tenue de la réunion préparatoire pour la commission centrale le 22/06/2015 	- La tenue de la commission centrale
PAC Tassoultant	Meriem Barakat	23/01/2012	17/09/2014	du 02/02/2015 au 03/03/2015	23/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - 4^{ème} phase : documents nécessaires pour E.P approuvés le 26/12/2014 - Commission préparatoire pour la C.C tenue le 20, 21 et le 25/05/2015 	- La remise des documents nécessaires pour homologation
PDAR Ait Imour	M ^{ed} Amine El Hatri	03/02/2012		du 20/03/2014 au 20/04/2014		<ul style="list-style-type: none"> - Homologué le 17/02/2015, BO n° 6368 du 11/06/ 2015 	
PA Tnine Loudaya	Meriem Barakat	03/02/2012	19/06/2014	du 12/03/2015 au 11/04/2015		<ul style="list-style-type: none"> - 4^{ème} phase : documents nécessaire pour l'E.P approuvés le 23/12/2014 - Document envoyé pour la tenue de l'E.P le 30/12/2014 - Dossier reçu incomplet le 03/07/2015 après la tenue de l'E.P 	- La réception du dossier après la tenue de l'E.P
PA Sidi Zouine	Khadija Elouijdani	05/03/2013	19/06/2014	du 25/02/2015 au 26/03/2015	14/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - 3^{ème} phase : documents nécessaires pour E.P approuvés le 13/11/2014 - 4^{ème} phase : remise des documents nécessaire pour E.P le 15/07/2015 	- La remise des documents nécessaires pour homologation le 20/09/2015
PAC Al Ouidane	Meriem Barakat	13/03/2013	01/06/2015			<ul style="list-style-type: none"> - 3^{ème} phase : esquisse d'aménagement au 1/5000 nécessaire pour la CTL approuvée le 04/12/2014 - 4^{ème} phase : remise des documents pour E.P le 15/07/2015 	- La tenue de la réunion de concertation
PAC Oulad Hassoune	Souad Belkeziz	13/03/2013	01/06/2015			<ul style="list-style-type: none"> - 3^{ème} phase : esquisse d'aménagement au 1/5000 nécessaire pour la CTL approuvée le 04/12/2014 - 4^{ème} phase : remise des documents nécessaire pour E.P le 13/07/2015 	- La remise des documents nécessaires pour E.P
PAS Sidi Youssef Ben Ali	AUM	01/10/2014				<ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} phase : rapport diagnostic et esquisse d'aménagement au 1/5000 approuvés le 08/01/2015 - Réunion avec les services extérieurs le 04/03/2015 - Réunion de concertation le 11/06/2015 	- Approbation de la variante d'aménagement au 1/2000

PREFECTURE MARRAKECH

Intitulé du Document	Maître d'œuvre	Date de l'ordre de service	Date du CTL	Date E.P	Date C.C	Etat d'avancement	Phase prochaine
PAS des anciens quartiers industriels de la ville de Marrakech	Abdelhadi Ben Chafai	08/01/2014				<ul style="list-style-type: none"> - 2^{ème} phase : orientations d'aménagement et projet du PA approuvés le 21/01/2015 - 3^{ème} phase : remise du plan d'Aménagement à soumettre au CTL le 06/03/2015 - La remise du plan d'aménagement à soumettre au CTL le 18/08/2015 	- La tenue de la réunion de concertation
PAS Guéliz-Est de la ville de Marrakech	Souad Belkeziz	08/01/2014				<ul style="list-style-type: none"> - 2^{ème} phase : Orientations d'aménagement et projet du PA approuvés le 14/01/2015 - 3^{ème} phase : remise du plan d'Aménagement à soumettre au CTL le 07/08/2015 	- La tenue de la réunion de concertation
PDAR Agafay	Archi Maghrebine	08/01/2014				<ul style="list-style-type: none"> - 2^{ème} phase : orientations d'aménagement approuvés le 12/03/2015 - 3^{ème} phase : mission 1 : remise du plan de développement à soumettre aux concertations réglementaire locales le 17/06/2015 	- La remise du plan de développement à soumettre aux concertations réglementaire locales corrigé le 30/07/2015
PAS Médina et Méchouar Kasbah intarmuros	Souad Belkeziz	02/02/2015				<ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} phase : remise du diagnostic territorial et enjeux stratégiques le 02/06/2015 - Atelier thématique le 15/06/2015 - Remise du plan d'occupation du sol le 13/08/2015 	> La tenue de la réunion de concertation
PAS Méchouar Kasbah Extra Muros	Souad Belkeziz	02/02/2015				<ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} phase : approbation du diagnostic territorial et enjeux stratégiques le 14/07/2015 	> La remise des orientations d'aménagement le 22/08/2015
PDAR Oulad Dlim	Adil Zrikem	26/01/2015				<ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} phase : approbation du diagnostic territorial et enjeux stratégiques le 08/06/2015 	> Arrêt provisoire de travaux à partir du 09/06/2015 jusqu'à la remise de la restitution au BET

PROVINCE AL HAOUZ

Intitulé du Document	Maître d'œuvre	Date de l'ordre de service	Date du CTL	Date E.P	Date C.C	Etat d'avancement	Phase prochaine
PAC de Tahennaout	Younes Dagdougui	06/09/ 2010				<ul style="list-style-type: none"> - 3^{ème} phase : variante d'aménagement au 1/2000 nécessaire pour la CTL approuvée 04/10/2012 - Envoi du dossier pour la tenue de la CTL le 31/12/2012 	- La tenue de la CTL
PA d'Ouirgane	Chakib Iben Majdoub Hassani	06/09/ 2010	20/03/2012	du 26/10/2014 au 24/11/2014	29/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Homologué le 13/05/2015, BO n° 6364 du 28/05/2015 	
PAC d'Ait Ourir	Souad Belkeziz	16/03/2011				<ul style="list-style-type: none"> - 3^{ème} phase : variante d'aménagement au 1/2000 approuvée le 07/11/2012 - Envoi du dossier pour la tenue de la CTL le 31/12/2012 	- La tenue de la CTL
PA de la Vallée de l'Ourika	Souad Belkeziz	27/04/2011				<ul style="list-style-type: none"> - 3^{ème} phase : variante d'aménagement au 1/2000 approuvée le 05/03/2013 - Document envoyé pour la tenue de la CTL le 11/03/2013 	- La tenue de la CTL
PDAR de lalla Takerkoust	Med Chihab	27/01/2012				<ul style="list-style-type: none"> - 2^{ème} phase : variante d'aménagement au 1/2000 approuvée le 12/08/2014 - Document envoyé pour la tenue de l'E.P le 07/09/2014 	- La tenue de l'E.P
PAC Aghaouatim	Meriem Barakat	26/02/2012				<ul style="list-style-type: none"> - 3^{ème} phase : la remise de l'esquisse d'aménagement au 1/5000 le 22/05/2015 - Séance de travail le 10/06/2015 	- La tenue de la réunion de concertation le 10/09/2015
PDAR de Touama	AUM	28/01/2010		du 24/06/2013 au 29/07/2013	03/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Homologué le 08/01/2015, BO n° 6347 du 30/03/2015 	

PROVINCE AL HAOUZ

Intitulé du Document	Maître d'œuvre	Date de l'ordre de service	Date du CTL	Date E.P	Date C.C	Etat d'avancement	Phase prochaine
PDAR d'Iguerfrouane	AUM	28/01/2010		du 01/04/2013 au 03/05/2013	24/07/2013	– Homologué, BO n° 6387 du 17 /08/2015	
PA d'Amizmiz	Med Chihab	27/01/2012				– 3 ^{ème} phase : variante d'Aménagement au 1/2000 approuvée le 12/05/2014 – Envoi des documents pour la tenue de la CTL le 23/07/2014	– La tenue de la CTL
PA Tizguine	Med Chihab	05/03/2013				– 3 ^{ème} phase : variante d'Aménagement au 1/2000 approuvée le 12/05/2014 – Document envoyé pour la tenue de la CTL le 23/07/2014	– la tenue de la CTL
PA Dar Jamaâ	Med Chihab	05/03/2013				– 3 ^{ème} phase : variante d'Aménagement au 1/2000 approuvée le 27/11/2014 – Document envoyé pour la tenue de la CTL le 30/12/2014	– La tenue de la CTL
PA Tamazouzt	Chakib Belmajdoub Hassani	08/01/2014				– 3 ^{ème} phase : approbation de la variante d'Aménagement au 1/2000 le 18/12/2013 – Document envoyé pour la tenue de la CTL le 25/12/2014	– La tenue de la CTL
PDAR Ghmat	Group Med Bennani et Rachid Azizi Alaoui	08/01/2014				– 1 ^{ère} phase : rapport diagnostic territorial et enjeux stratégiques approuvé le 16/09/2014 – 2 ^{ème} phase : la remise des orientations d'aménagement le 01/07/2015	– La tenue de la réunion de concertation

PROVINCE AL HAOUZ

Intitulé du Document	Maître d'œuvre	Date de l'ordre de service	Date du CTL	Date E.P	Date C.C	Etat d'avancement	Phase prochaine
PDAR Sidi Badhaj	Mourad Akki	08/01/2014				<ul style="list-style-type: none"> - 3^{ème} phase : plan et règlement d'aménagement à soumettre aux concertations locales réglementaires approuvés le 09/12/2014 - 4^{ème} phase : La remise des documents nécessaires pour la tenue de l'E.P le 17/06/2015 	<ul style="list-style-type: none"> - La tenue de la réunion de concertation
PAC Tamsloht	Archimagribine	02/02/2015				<ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} phase : remise du diagnostic territorial et enjeux stratégiques le 23/07/2015 	<ul style="list-style-type: none"> - La tenue de la réunion de concertation le 10/09/2015
PA du centre Tidili Msfioua	Meriem Barakat	26/01/2015				<ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} phase : rapport diagnostic territorial et enjeux stratégiques approuvé le 23/04/2015 - 2^{ème} phase : remise du projet d plan d'aménagement à soumettre au CTL le 23/07/2015 	<ul style="list-style-type: none"> - La tenue de la réunion de concertation
PDAR du centre Tamaguert	Adil Zrikem	26/01/2015				<ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} phase : approbation du diagnostic territorial et enjeux stratégiques le 18/06/2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Etude en arrêt à partir du 19/06/2015 jusqu'à la remise de la restitution au BET

PROVINCE DE CHICHAOUA

Intitulé du Document	Maître d'œuvre		Date du CTL	Date E.P	Date C.C	Etat d'avancement	Phase prochaine
PAC de Chichaoua	BET/AUM	29/12/2008	03/07/2013			<ul style="list-style-type: none"> – 2^{ème} phase : rapport diagnostic et analyse approuvé le 12/01/2012 (document repris par l'AUM) – Repense des services de l'ABHT le 27/03/2015 – Envoi du document pour la tenue de l'EP le 21/07/2015 	– En attente la tenue de l'EP
PAC d'Imintanoute	Med Amine EL Hatri	01/06/2010	19/06/2013			<ul style="list-style-type: none"> – 3^{ème} phase : projet d'aménagement au 1/2000 approuvé le 27/12/ 2012 (document repris par l'AUM) – Repense des services de l'ABHT le 08/04/2015 – Document envoyé pour la tenue de l'E.P le 24/07/2015 	– La tenue de l'E.P
PDAR de Mejjat	Khalid El Assal	03/02/2012		du 09/05/2014 au 07/06/2014		<ul style="list-style-type: none"> – 4^{ème} phase : documents nécessaire pour homologation approuvés le 26/12/2014 – Document envoyé pour homologation le 31/12/2014 – Réunion à la province le 23/07/2015 	– L'envoi du document pour homologation
PA Sidi Mohamed Dalil	Omar El Idrissi	05/03/2013	20/02/2014	du 09/02/2015 au 11/03/2015	30/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> – 3^{ème} phase : projet du PA nécessaires à l'EP approuvé le 03/07/2014 – 4^{ème} phase : approbation des documents nécessaires pour homologation le 05/08/2015 	– En attente l'homologation du document
PDAR Zaouia Nahlia	Omar El Idrissi	05/03/2013				<ul style="list-style-type: none"> – 1^{ère} phase : rapport diagnostic et analyse approuvé le 20/06/2013 	– Etude en arrêt à partir du 21/06/2013 jusqu'à la remise de la restitution de l'aire de l'étude au BET
PDAR Bouabout	AUM	20/11/2013				<ul style="list-style-type: none"> – Approbation de la variante d'aménagement au 1/2000 le 26/01/2015 – Document envoyé pour la tenue de l'EP le 18/05/2015 	– La tenue de l'E.P

PROVINCE DE CHICHAOUA

Intitulé du Document	Maître d'œuvre	Date de l'ordre de service	Date du CTL	Date E.P	Date C.C	Etat d'avancement	Phase prochaine
PA Ait Hadi	Omar El Idrissi	08/01/2014				- 1 ^{ère} phase : diagnostic territorial et Enjeux Stratégiques approuvé le 06/05/2014	> Etude en arrêt provisoire des travaux à partir du 07/05/2014 jusqu'à la remise de la restitution au BET
PDAR Guemmassa	Archi Maghrebine	08/01/2014				- 2 ^{ème} phase : approbation des orientations d'aménagement le 12/03/2015 - 3 ^{ème} phase : mission 1: La remise du plan d'aménagement à soumettre aux concertations locales le 17/06/2015	> La remise du plan d'aménagement à soumettre aux concertations locales corrigé le 30/07/2015
PA du centre Oulad Al Bour	Omar El Idrissi	26/01/2015				- 1 ^{ère} phase : approbation du diagnostic territorial et enjeux stratégiques le 09/06/2015 - 2 ^{ème} phase : La remise du plan d'aménagement à soumettre au CTL corrigé le 11/08/2015	> La tenue de la reunion de concertation
PDAR du centre Taouloukoul	Omar El Idrissi	26/01/2015				- 1 ^{ère} phase: approbation du diagnostic territorial et enjeux stratégiques le 08/06/2015	> Etude en arrêt à partir du 08/06/2015 jusqu'au la remise de la restitution au BET
PDAR Assif Al mal	AS Partners	26/01/2015				- 1 ^{ère} phase: approbation du diagnostic territorial et enjeux stratégiques BET le 15/07/2015	> Etude en arrêt à partir du 15/07/2015 jusqu'à la remise de la restitution de l'aire de l'étude au BET